

รายงานผลการดำเนินงาน
ตามแผนดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘



องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเอง
อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

รายงานแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)
องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

-1-

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านเศรษฐกิจและรายได้ แผนงานการเกษตร

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่เบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	กำลังดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	๒๐,๐๐๐	√			๑๗,๑๓๘	๑ ก.พ.- ๓๑ มี.ค.๖๘
๒	โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ	๑๕,๐๐๐	√			๑๓,๖๐๐	๑ - ๓๑ ส.ค.๖๘
๓	โครงการส่งเสริมการใช้ชีวภัณฑ์ในการควบคุมศัตรูพืช/กลืน ขยะ น้ำเสีย	๕,๐๐๐			√	-	-
๔	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	๕,๐๐๐	√			๕,๐๐๐	๑ มี.ค. - ๓๐ เม.ย.๖๘
๕	โครงการอนุรักษ์พันธุ์ปลาในแหล่งน้ำธรรมชาติ	๕,๐๐๐	√			๕,๐๐๐	๑-๓๑ ส.ค.๖๘
๖	โครงการป้องกันโรคระบาดปศุสัตว์	๕,๐๐๐			√	-	-
๗	โครงการพัฒนากลุ่มเกษตรกร	๕,๐๐๐			√	-	-
๘	โครงการพัฒนาสมุนไพร	๕,๐๐๐			√	-	-
๙	โครงการลดการเผาในพื้นที่ทำการเกษตร	๕,๐๐๐	√			๔,๙๕๐	๑-๒๘ ก.พ.๖๘
๑๐	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า(ฉีดวัคซีน)	๑๒๐,๐๐๐	√			๑๐๘,๒๘๘	๑-๓๑ มี.ค.๖๘
๑๑	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า(สำรวจจำนวนประชากรสุนัขและแมว)	๑๙,๘๐๐	√			๘,๕๓๘	๑-๓๑ มี.ค.๖๘
๑๒	โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก	๕,๐๐๐			√	-	-

รายงานแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)
องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอยี่งอ จังหวัดนครราชสีมา

-2-

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการบริหารจัดการเมืองและการปกครองที่ดี งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่เบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	กำลังดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน อบต.นิคมสร้างตนเอง	๕,๐๐๐			√	-	-
๒	โครงการประชาสัมพันธ์	๑๐,๐๐๐			√	-	-
๓	โครงการประชุมประชาคมตำบลเพื่อ เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)	๑๐,๐๐๐	√			๓,๐๕๐	๑-๓๑มี.ค.๖๘
๔	โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม พัฒนา คุณภาพชีวิต	๒๒๐,๐๐๐	√			๒๐๘,๗๒๐	๑-๒๘ ก.พ.๖๘
๕	โครงการฝึกอบรม/ทบทวน อปพร	๕๐,๐๐๐			√	-	-
๖	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ตลอดปี	๑๐,๐๐๐	√			๓,๙๔๒	๑-๓๑ ธ.ค.๖๗
๗	โครงการช่วยเหลือตามอำนาจหน้าที่	๑๐๐,๐๐๐	√			๑๗,๔๒๖	๑-๓๑ ก.ค.๖๘
๘	อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอยี่งอ	๑๐,๐๐๐	√			๑๐,๐๐๐	๑-๓๑ ธ.ค.๖๗
๙	ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ของผู้บริหาร/สมาชิกสภาฯ/ข้าราชการ/ครู/ พนักงานจ้าง	๒๐๕,๐๐๐	√			๒๐๐,๐๐๐	๑-๓๑ มี.ค. ๖๘
๑๐	โครงการซ่อมแผนป้องกันอัคคีภัยหรือให้ ความรู้	๑๐,๐๐๐			√	-	-

รายงานแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)
องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน แผนงานงบกลาง

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่เบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	กำลังดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๙,๑๐๐,๐๐๐	√			๑๖,๔๙๙,๐๐๐	๑ ต.ค ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘
๒	เบี้ยยังชีพคนพิการ	๓,๑๐๐,๐๐๐	√			๒,๗๒๘,๔๐๐	๑ ต.ค ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๑๕๖,๐๐๐	√			๗๓,๕๐๐	๑ ต.ค ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘

รายงานแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ

-4-

ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน แผนงานสาธารณสุข แผนงานสร้างความเข้มแข็ง

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่เบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	กำลังดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการควบคุมและป้องกันโรค ไข้เลือดออก	๑๐๐,๐๐๐	√			๗๐,๕๑๖	๑-๓๐ พ.ย. ๖๗
๒	โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน	๑๐,๐๐๐			√	-	-
๓	โครงการอุดหนุนให้คณะกรรมการ หมู่บ้าน/ตามโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	๔๔๐,๐๐๐	√			๔๔๐,๐๐๐	๑-๓๑ มี.ค. ๖๘
๔	โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพ กลุ่มอาชีพ	๓๐,๐๐๐	√			๒๓,๒๙๙	๑-๓๑ ส.ค. ๖๘
๕	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจ หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลนิคมฯ	๑๐๐,๐๐๐			√	-	-
๖	โครงการสนับสนุนกิจกรรมและแก้ไข ปัญหาเสพติด	๑๐,๐๐๐	√			๑๐,๐๐๐	๑-๓๑ มี.ค. ๖๘
๗	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม สภาเด็กและเยาวชน	๑๐,๐๐๐			√	-	-
๘	โครงการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีและการ ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร	๑๐,๐๐๐			√	-	-
๙	โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและพัฒนา ศักยภาพสตรี	๒๐,๐๐๐			√	-	-

รายงานแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ

-5-

ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่เบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	กำลังดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านบุญสงพัฒนา หมู่ที่ ๑ (สายเลียบอ่างเก็บน้ำห้วยสะกาด ต่อของเดิม)	๔๙๔,๐๐๐	√			๔๕๙,๐๐๐	๑ พ.ค.- ๓๐ก.ค. ๖๘
๒	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองหัวช้าง หมู่ที่ ๘ (ต่อของเดิม อู่ข้างนัท)	๔๔๙,๐๐๐	√			๔๔๔,๐๐๐	๑ พ.ค.- ๓๐ก.ค. ๖๘
๓	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านพิทักษ์กร หมู่ที่ ๒ (ซอยพระราช)	๔๖๗,๗๐๐	√			๔๖๐,๐๐๐	๑ พ.ค.- ๓๐ก.ค. ๖๘
๔	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านใหม่ฉวมกเหนือ หมู่ที่ ๑๖ (สายเชื่อมบ้านบ่อสาม หมู่ที่ ๙)	๔๘๙,๐๐๐	√			๔๘๓,๐๐๐	๑ พ.ค.- ๓๐ก.ค. ๖๘
๕	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๑ (สายหน้าวัดหนองหญ้าขาว เชื่อมโคกรักษ์ ต.หลุ่งตะเคียน ต่อของเดิม)	๔๙๗,๗๐๐	√			๔๙๒,๐๐๐	๑ พ.ค.- ๓๐ก.ค. ๖๘
๖	ถนนหินคลุก บ้านโพธิ์งาม หมู่ที่ ๑๒ (สายคอกหมูบ้านโนนกระเบื้อง ถึงสามแยกบ้านโพธิ์งาม)	๔๔๒,๐๐๐	√			๔๔๐,๐๐๐	๑ ก.พ. - ๓๑ มี.ค.๖๘
๗	เสริมหินคลุก บ้านทิวสเกราะห์ หมู่ที่ ๓ (สายคุ้มบ้านโจด เชื่อมสระน้ำสาธารณะบ้านโนนกระเบื้อง)	๔๘๒,๐๐๐	√			๔๘๐,๐๐๐	๑ ก.พ. - ๓๑ มี.ค.๖๘
๘	เสริมหินคลุก บ้านโนนสูงหมู่ที่ ๑๓ (สายบ้านโนนสูง เชื่อม บ้านใหม่ฉวมกเหนือ หมู่ที่ ๑๖)	๔๖๓,๗๐๐	√			๔๖๐,๐๐๐	๑ ก.พ. - ๓๑ มี.ค.๖๘

รายงานแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ

-6-

ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่เบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	กำลังดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๙	จัดซื้อเตาเผาขยะสำเร็จรูป ระบบควบคุมอากาศ สำนักงานอบต.นิคมสร้างตนเอง	๑๕๐,๐๐๐	√			๑๕๐,๐๐๐	๑ - ๒๘ ก.พ. ๖๘
๑๐	จัดซื้อคอมพิวเตอร์ส่องสว่างระบบพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมติดตั้ง	๔๙๗,๙๐๐	√			๔๙๗,๖๗๑	๑ - ๓๑ มี.ค. ๖๘
๑๑	ขุดลอกสระน้ำสาธารณะ บ้านสะแกงาม หมู่ที่ ๑๐	๔๗๑,๐๐๐			√	-	-
๑๒	ขุดลอกสระน้ำสาธารณะ บ้านหนองสะแก หมู่ที่ ๑๙	๔๖๖,๐๐๐			√	-	-
๑๓	ปูแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านบ่อสามหมู่ที่ ๙ (ซอย ๓ สายเมน ๓ เชื่อมบ้านเทพหัสตินทร์ หมู่ที่ ๕)	๔๙๒,๐๐๐	√			๔๙๐,๐๐๐	๑ พ.ค. - ๓๐ ก.ค. ๖๘
๑๔	ปูแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านบุญส่งพัฒนา หมู่ที่ ๑ (สายศาลปู่ตา เชื่อมศูนย์ กศน. ตำบลนิคมสร้างตนเอง)	๔๙๐,๐๐๐	√			๔๘๗,๐๐๐	๑ พ.ค. - ๓๐ ก.ค. ๖๘
๑๕	ปูแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านพิทักษ์พัฒนา หมู่ที่ ๒๑ (ซอย ๑ สายเมน ๑ เชื่อมสายเมน ๒)	๔๙๙,๖๐๐	√			๔๙๘,๐๐๐	๑ พ.ค. - ๓๐ ก.ค. ๖๘
๑๖	ปูแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ ๘ บ้านหนองหัวช้าง(ต่อคอนกรีตสายกลางบ้าน ถึงหน้าวัด)	๔๘๗,๐๐๐	√			๔๘๕,๐๐๐	๑ พ.ค. - ๓๐ ก.ค. ๖๘

รายงานแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ

-7-

ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่เบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	กำลังดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑๗	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านบุญส่งพัฒนา หมู่ที่ ๑ (สายเลียบอ่างเก็บน้ำห้วยสะกาด ต่อของเดิม)	๙๕,๐๐๐	√			๙๔,๐๐๐	๑๖ ก.ค. - ๓๐ ต.ค. ๖๘
๑๘	ปูแอสฟัลติกคอนกรีตบ้านบุญส่งพัฒนา หมู่ที่ ๑ (สายสามแยกศาลตาปู่ เชื่อมถนนพิมาย-หินดาด)	๔๕๑,๘๐๐	√			๔๕๐,๐๐๐	๒๒ พ.ค. - ๓๐ ก.ค. ๖๘
๑๙	ปูแอสฟัลติกคอนกรีตบ้านพิทักษ์กร หมู่ที่ ๒ (ซอย ๒ สายเมน๑เชื่อมสายเมน ๒)	๔๙๙,๖๐๐	√			๔๙๗,๐๐๐	๑๖ พ.ค. - ๓๐ ก.ค. ๖๘
๒๐	ขยายถนนคสล. บ้านทิวสรวงระห์ หมู่ที่ ๓ (ซอยข้างโรงเรียนนิคม ๖)	๓๕๐,๐๐๐	√			๒๕๕,๐๐๐	๒๔ ก.ค. - ๓๐ ต.ค. ๖๘
๒๑	เสริมถนนหินคลุก บ้านทิวสรวงระห์ หมู่ที่ ๓ (เชื่อมสายเมรุบ้านโนนกระเบื้อง หมู่ที่ ๗)	๑๙๖,๗๐๐	√			๑๙๔,๐๐๐	๒๓ เม.ย.- ๓๐ มิ.ย. ๖๘
๒๒	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านจันทน์ภูมิเวศน์ หมู่ที่ ๔ (ซอยแสนสุข)	๔๘๒,๐๐๐			√	-	-
๒๓	ปูแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านเทพัสตินทร์ หมู่ที่ ๕ (ซอย ๓ สายเมน ๑ เชื่อมสายเมน ๒)	๔๙๙,๖๐๐	√			๔๙๗,๐๐๐	๑ ส.ค.- ๓๐ ก.ย. ๖๘
๒๔	ปูแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านใหม่ฉมวก หมู่ที่ ๖ (ซอยบ้านนายสุวรรณ จำลีชา - บ้านนายเรียง กองทองนอก)	๒๓๓,๘๐๐	√			๒๓๑,๐๐๐	๑๐ มิ.ย.- ๓๐ ส.ค. ๖๘

รายงานแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ

-8-

ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่เบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	กำลังดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๒๕	ปูแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านใหม่ฉมวก หมู่ที่ ๖ (ซอยบ้านนายเสถียร ชัยสิทธิ์ - บ้านนางหนม ตลอดไธสง)	๑๘๗,๗๐๐	√			๑๘๕,๐๐๐	๑๓ ส.ค.- ๓๐ พ.ค. ๖๘
๒๖	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านโนนกระเบื้อง หมู่ที่ ๗ (ซอยหน้าร.ร.บ้านโนนกระเบื้องหนองหัวช้างสามัคคี เชื่อมถนนพิมาย -หินดาด)	๑๘๕,๐๐๐	√			๑๘๒,๐๐๐	๘ ก.ย.- ๓๐ ธ.ค. ๖๘
๒๗	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนกระเบื้อง หมู่ที่ ๗ (รอบสระน้ำประปา หมู่ที่ ๗)	๔๙๐,๐๐๐	√			๔๘๘,๐๐๐	๓๑ ก.ค.- ๓๑ พ.ค. ๖๘
๒๘	ปูแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านโนนกระเบื้อง หมู่ที่ ๗ (ถนนพิมาย-หินดาด เชื่อมสะพานบ้านหนองหัวช้าง หมู่ที่ ๘)	๔๙๙,๕๐๐	√			๔๙๗,๐๐๐	๒๕ ก.ค.- ๓๐ ก.ย. ๖๘
๒๙	เสริมถนนหินคลุก บ้านหนองหัวช้าง หมู่ที่ ๘ (สายสระน้ำหนองหัวช้าง - สระหนองขาม)	๔๙๒,๗๐๐	√			๔๘๗,๐๐๐	๑ เม.ย.-๓๐ มิ.ย. ๖๘
๓๐	ปูแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านหนองหัวช้าง หมู่ที่ ๘ (เชื่อมสะพานบ้านโนนกระเบื้อง หมู่ที่ ๗)	๔๙๙,๖๐๐	√			๔๙๘,๐๐๐	๑๘ ก.ค.- ๓๐ พ.ค. ๖๘
๓๑	ปูแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านบ่อสาม หมู่ที่ ๙ (ซอย ๓ สายเมน ๓ เชื่อมสายเมน ๒)	๔๙๒,๐๐๐	√			๔๙๐,๐๐๐	๕ มิ.ย.- ๓๐ ส.ค. ๖๘
๓๒	เสริมถนนหินคลุก บ้านหนองหญ้าขาว หมู่ที่ ๑๑ (ซอยบ้านนายเสถียร กุ่มสูงเนิน)	๙๑,๐๐๐	√			๙๐,๐๐๐	๒๔ เม.ย.-๓๐ มิ.ย. ๖๘

รายงานแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ

ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่เบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	กำลังดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๓๓	เสริมถนนหินคลุก บ้านหนองหญ้าขาว หมู่ที่ ๑๑ (ซอยบ้าน ผบญ.ไพฑูรย์ นาเขียว)	๓๖๖,๐๐๐	√			๓๖๓,๐๐๐	๑๘ เม.ย.- ๓๐ มิ.ย. ๖๘
๓๔	ปูแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านหนองหญ้าขาว หมู่ที่ ๑๑ (คุ่มบ้านน้อย)	๔๙๙,๕๐๐	√			๔๙๗,๐๐๐	๖ มิ.ย. - ๓๐ ก.ย. ๖๘
๓๕	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านโพธิ์งาม หมู่ที่ ๑๒ (ซอยข้างวัด ต่อของเดิม)	๔๕๔,๐๐๐	√			๓๓๐,๐๐๐	๒๓ ก.ค.- ๓๐ ต.ค. ๖๘
๓๖	ปูแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านโพธิ์งาม หมู่ที่ ๑๒ (สายหน้าวัดบ้านโพธิ์งามเชื่อมถนนบ้านหนองหญ้าขาว หมู่ที่ ๑๑)	๔๙๙,๕๐๐	√			๔๙๘,๐๐๐	๑ ส.ค.- ๓๐ ก.ย. ๖๘
๓๗	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองซอน หมู่ที่ ๑๔ (ซอยวัดหนองซอน ต่อของเดิม ทิศ ตะวันตก)	๔๙๓,๘๐๐	√			๔๙๐,๐๐๐	๑๘ ก.ค.- ๓๐ ก.ย. ๖๘
๓๘	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านใหม่ฉะมวกเหนือ หมู่ที่ ๑๖ (เชื่อมบ้านบ่อสาม หมู่ที่ ๙)	๔๗๖,๕๐๐	√			๔๗๕,๐๐๐-	๒๒ ก.ค.- ๓๐ ต.ค. ๖๘
๓๙	ปูแอสฟัลติกคอนกรีตที่ถนน คสล. เดิม บ้านใหม่ฉะมวกเหนือ หมู่ที่๑๖ (สายทางจาก ชุมประตูดต่อของเดิมเข้าหมู่บ้าน)	๔๘๗,๐๐๐	√			๔๘๖,๐๐๐	๒๐ พ.ค. - ๓๐ ก.ค.๖๘
๔๐	เสริมถนนหินคลุก บ้านสายชลพัฒนา หมู่ที่ ๑๘ (หลังบ้านกำนันอำนาจเชื่อมบ้านบ่อสาม หมู่ที่ ๙)	๔๔๒,๐๐๐	√			๔๓๖,๐๐๐	๒๒ เม.ย.- ๓๐ มิ.ย. ๖๘

รายงานแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ

-10-

ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่เบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	กำลังดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๔๑	ปูแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านสายชลพัฒนา หมู่ที่ ๑๘ (ถนนซอย ๔ เชื่อมระหว่างสายเมน ๑ - สายเมน ๒)	๔๙๒,๐๐๐	√			๔๙๐,๐๐๐	๒๑ พ.ค. - ๓๐ ก.ค. ๖๘
๔๒	เสริมถนนหินคลุก บ้านหนองสะแก หมู่ที่ ๑๙ (หลังโรงเรียนสะแกงาม)	๔๗๖,๖๐๐	√			๔๗๔,๐๐๐	๒๒ เม.ย.- ๓๐ มิ.ย. ๖๘
๔๓	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านบุญส่งสามัคคี หมู่ที่ ๒๐ (ซอยบ้านนายผล การบุญ)	๔๙๐,๐๐๐	√			๔๘๙,๐๐๐	๓๐ ก.ค.- ๓๐ ต.ค. ๖๘
๔๔	-ปูแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านพิทักษ์พัฒนา หมู่ที่ ๒๑ (ซอย ๑ สายเมน ๑ เชื่อมสายเมน ๒)	๔๙๙,๖๐๐	√			๔๙๘,๐๐๐	๑๙ พ.ค. - ๓๑ ส.ค. ๖๘
๔๕	เสริมถนนหินคลุก บ้านจันทน์พัฒนา หมู่ที่ ๒๒ (ซอยบ้านนายเจริญ โพธิทอง)	๙๖,๘๐๐	√			๙๕,๐๐๐	๒๑ เม.ย.- ๓๐ มิ.ย. ๖๘
๔๖	เสริมถนนหินคลุก บ้านจันทน์พัฒนา หมู่ที่ ๒๒ (เลียบบคลอง บ้าน ผู้ใหญ่เพิ่ม)	๑๑๙,๐๐๐	√			๑๑๕,๐๐๐-	๑๘ มิ.ย. - ๓๐ ส.ค. ๖๘
๔๗	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านจันทน์พัฒนา หมู่ที่ ๒๒ (สายเลียบบคลองต่อของเดิม เชื่อม บ้านสายชลพัฒนา หมู่ที่ ๑๘)	๓๑๑,๖๐๐	√			๓๑๐,๐๐๐	๑๗ ก.ค.- ๓๐ ต.ค. ๖๘
๔๘	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านจันทน์พัฒนา หมู่ที่ ๒๒ (ซอย ๕ เชื่อมตำบลหนองระเวียง	๔๙๓,๗๐๐	√			๔๘๘,๐๐๐	๑ ส.ค.- ๓๐ ต.ค. ๖๘

รายงานแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ

-11-

ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่เบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	กำลังดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๔๙	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างระบบพลังงานแสงอาทิตย์โซลาร์เซลล์ (ภายในตำบลนิคมสร้างตนเอง)	๔๙๗,๙๐๐	√			๔๙๗,๙๖๔	๑๔ พ.ค.- ๓๐ ก.ค. ๖๘
๕๐	จัดซื้อสัญญาณไฟกระพริบพร้อมติดตั้งภายในตำบลนิคมสร้างตนเอง	๔๕๐,๐๐๐	√			๔๕๐,๐๐๐	๑๔ พ.ค.- ๓๐ มิ.ย. ๖๘

รายงานแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ

-12-

ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่เบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	กำลังดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเอง	๕,๐๐๐			√	-	-
๒	โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม สร้างตนเอง	๕,๐๐๐			√	-	-
๓	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี	๖๐,๐๐๐	√			๕๙,๙๗๐	๑-๓๑ มี.ค. ๖๘
๔	โครงการบัณฑิตน้อย	๑๐,๐๐๐	√			๔,๖๓๒	๑-๓๑ มี.ค. ๖๘
๕	อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตตำบลนิคมสร้างตนเอง	๔,๐๓๕,๔๙๖	√			๓,๗๗๒,๕๗๙	๑ มี.ค. - ๓๑ ก.ค. ๖๘
๖	โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาและงาน ประเพณี	๑๓๐,๐๐๐	√			๔๘,๗๐๐	๑-๒๘ ก.พ. ๖๘
๗	โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลนิคม สร้างตนเอง	๔๕๐,๐๐๐	√			๔๔๗,๔๘๕	๑-๓๑ พ.ค. ๖๗
๘	โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนระหว่าง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอพิมาย	๕๐,๐๐๐	√			๑๖,๕๐๐	๑-๓๑ พ.ค. ๖๗
๙	โครงการฉลองชัยชนะท้าวสุรนารี	๒๐,๐๐๐	√			๑๓,๐๐๐	๑-๓๑ มี.ค. ๖๘
๑๐	จัดซื้ออาหารเสริม(นม)	๑,๗๔๕,๖๒๔	√			๑,๖๗๙,๙๙๘	๑ พ.ย. ๖๗ - ๓๑ พ.ค. ๖๘
๑๑	โครงการปฏิบัติธรรมนำสุขสู่สังคมเข้มแข็ง	๔๐,๐๐๐			√	-	-
๑๒	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอพิมายตาม โครงการจัดงานเทศกาลเที่ยวพิมาย นครราชสีมา ประจำปี ๒๕๖๗	๑๕๐,๐๐๐	√			๑๕๐,๐๐๐	๑-๓๐ พ.ย. ๖๗